

1 WERKVOORZIENING

- De eerste bouwinspectie is inbegrepen.
- 25 Bouwinspectie wordt gepland op aangeven klant.
- Voor de goedkeuring van de bouwinspectie dient aan onderstaande eisen te zijn voldaan.
- Niet gereed bevonden bouwlocatie door bouwinspecteur of Kroftman, herinspectie op kosten van de klant.
- 1 Kosten (€ 500,-) herinspectie zijn voor de klant.
- 2 Montage-afpraak pas na goedkeuring van de bouwinspectie.
- +4 Montage-afpraak minimaal 4 weken na goedgekeurde bouwinspectie.

2 ONDERGROND

Betonankers

Betonplaten = Betonvloer = Betonring =

Asfalt = Straatwerk = Ingeklonken Aarde/puin/overig =

Tussenruimte
Max. 6cm tussen rand van betonfunderingen en de baserail.

Betonring fundering
Conform maatvoering bouwtekening Kroftman.

Uitstekende voorwerpen
Geen pennen, kabels, buizen ter plaatse van baserail uit beton stekend.

< 1cm

> 1cm

Afschot
Afschot max. 1 cm per meter, met een max. van 10 cm over gehele lengte hal.

max. 5mm

Oneffenheden max. 5 mm

Hol, bol of scheluw oppervlak niet toegestaan

Ondergrondse voorzieningen buiten montagepunten
Geen klic melding op locatie van baserail. Geen in, onder of uit de fundering stekende zaken (mantelbuizen, rioleringsbuizen en/of bliksemafleiders).

3 WERKVOORZIENING

Bouwplaats
2 maal het oppervlak van de hal en 1,5m aan de vrije bewegingsruimte.

Werkruimte
1,5 meter vrij rondom de hal met een effen ondergrond.

Materialen
Losruimte op maximaal 10 meter afstand van de bouwplaats.

4 ARBEIDSVOORZIENINGEN

Deze voorzieningen dienen op locatie aangeduid te worden:

Elektra
16 Ampère

Sanitair
Toilet, water

5 LOCATIEVOORZIENINGEN

Deze voorzieningen dienen aanwezig te zijn:

Aan- & afvoer mogelijkheden
max. 46 ton

Locatie voor afval

Locatie voor elektra

Locatie om te lossen

Locatie voor huurmaterialen